

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006110 1060 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	найменування бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	30 000,0	30 000,0	29 758,1	29 758,1			-241,9		-241,9



Підписувач Лубкович Юрій Олександрович
Сертифікат 5FVW77E37B650371D0400000653A0100C9910200



794870

1	Будівництво (реконструкція) об'єктів	20852,4	20852,4	20852,4	20852,4		
2	Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	9147,6	9147,6	8905,7	8905,7	-241,9	-241,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямку п.2 виникла за результатами проведеного конкурсу з придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу ДСНС.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2021	од.	управлінський облік	4392		4392	4392		4392			
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (перехідний об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	73707,9		73707,9	73707,9		73707,9			
3	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків (пускові об'єкти)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50884,2		50884,2	50884,2		50884,2			
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції казарм під житло (пускові об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20731,5		20731,5	20731,5		20731,5			
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	42672		42672	42672		42672			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Площа збудованого житла (перехідний об'єкт):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6332,3	6332,3	6332,3	6332,3		
2	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	807	807	807	807		
3	Площа збудованих житлових будинків (пускових об'єктів):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4381,2	4381,2	4381,2	4381,2		
4	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	121,1	121,1	121,1	121,1		
5	Кількість збудованих квартир (пускові об'єкти)	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	78	78	21	21	-57	-57
6	Площа реконструйованих казарм під житло (пускові об'єкти):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3493,5	3493,5	3493,5	3493,5		
7	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	164,3	164,3	164,3	164,3		
8	Площа реконструйованих казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3527,8	3527,8	3527,8	3527,8		
9	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	708,8	708,8	708,8	708,8		
10	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції казарм під житло (пускові об'єкти)	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	48	48	48	48		
11	Площа придбаного житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	кв. м.	управлінський облік, договори купівлі-продажу	555,9	555,9	359,1	359,1	-196,8	-196,8
12	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	8	8	6	6	-2	-2
13	Кількість осіб забезпечених житлом у поточному році	од.	управлінський облік	134	134	75	75	-59	-59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення запланованих показників (п.5) пов'язане з тим, що для введення житлового будинку у м. Кропивницькому в експлуатацію необхідно завершити будівництво прибудинкової території та в результаті знижено кількість отриманих квартир на 57 од., але очікується отримати таку кількість квартир у 2022 році.

Зменшення запланованих показників (п. 11, 12, 13) виникло за результатами повторно проведеного конкурсу з придбання житла ДСНС, на який було подано належна кількість пропозицій лише по двокімнатним квартирам, придбано 6 двокімнатних квартир у м. Борисполі Київської області

4

1	Середня вартість будівництва 1 кв.м. житла (пускові об'єкти)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11990	11990	
2	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	грн.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	16455	24800	8345
3	Середня вартість реконструкції 1 кв.м. казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12732,5	12732,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Під час складання розрахунку до кошторису на 2021 рік та формування пропозицій до паспорту бюджетної програми на 2021 за КПКВК 1006110 "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" для розрахунку вартості придбання у 2021 році житла на вторинному ринку для ДСНС взято вартість одного квадратного метра, за якою було придбано житло у 2020 році у м. Вишгороді Київської області, що становила 16 455,0 гривень.

Відповідно до Порядку, ДСНС провела конкурс з придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу, а саме на придбання до 10 однокімнатних та 10 двокімнатних квартир у м. Києві, 15 однокімнатних та 15 двокімнатних квартир в населених пунктах розташованих на відстані до 15 км від м. Києва, який не відбувся у зв'язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій (відсутні конкурсні пропозиції).

За результатами повторно проведеного конкурсу з придбання житла ДСНС, на який було подано належна кількість пропозицій лише по двокімнатним квартирам, придбано 6 двокімнатних квартир у м. Борисполі Київської області загальною вартістю 8905,68 тис. грн, вартість 1 кв.м житла становила 24800,0 грн - що була найнижчою серед запропонованих учасниками такого конкурсу.

<i>4 якості</i>						
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	3,1	1,7	-1,4
2	Рівень виконаних робіт з реконструкції казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	23,5	23,5	
3	Рівень будівельної готовності перехідного об'єкта	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66,3	66,3	
4	Рівень будівельної готовності пускових об'єктів	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	95	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшилася частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку в результаті зменшення кількості осіб забезпечених житлом у поточному році, у зв'язку з невведенням в експлуатацію житлового будинку у м. Кропивницькому без завершення будівництва прибудинкової території.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 30 000,0 тис. гривень.

Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 29 758,1 тис.грн.,

Залишок коштів на рахунок склав 241,9 тис. гривень. Економія коштів виникла за результатами проведеного конкурсу з придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу ДСНС.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Одним з важливих напрямків діяльності Служби залишається забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового і начальницького складу, оскільки житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем в Україні.

Відповідно до статті 119 Кодексу цивільного захисту особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Станом на 01.01.2021 на квартирному обліку в ДСНС України перебуває 4 392 сімей.

У 2021 році за бюджетною програмою 1006110 "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" передбачено 30 000,0 тис. гривень.

Здійснено закупівлю 6 двокімнатних квартир загальною площею 359,1 кв. м на вторинному ринку;

Направлено на виконання проєктних робіт з реконструкції будівель під житло (м. Костянтинівка та м. Мирноград Донецької області, м. Сватове Луганської області) орієнтовною загальною площею 1781,0 кв.м, (30 квартир) на суму 1447,3 тис. гривень;

Профінансовано будівництво житлових об'єктів у містах Кропивницький, Хмельницький, Ніжин Чернігівської області, Ромни Сумської області на суму 19405,4 тис. гривень.

У 2021 році Державна слцжба України з надзвичайних ситуацій забезпечила житлом 75 осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)